

水电隐蔽工程验收单

验收项目	验收标准	验收工具	图例	错误案例	是否合格	备注
强、弱电箱保护	保护膜切割成电箱盖大小盖好粘牢	目测			合格 □ 不合格 □	
下水管盖帽	专业保护盖保护	目测			合格 □ 不合格 □	
开关面板盖帽	专业保护盖保护	目测			合格 □ 不合格 □	
水电开槽	弹线开槽横平竖直，墙面横向开槽长度不大于300mm（禁止破坏钢筋），顶面开槽大于1m时需开 “S”形槽	卷尺			合格 □ 不合格 □	
水电路管卡位置	顶面管卡间距600mm，误差20mm； 距离热熔点100mm，误差10mm；墙面固定居离管路两端不大 于200mm，间距小于600mm	卷尺			合格 □ 不合格 □	
水路布置	上热下冷，左热右冷；需安装过桥时，过桥必须安装在冷水管上；冷热水管在空间允许条件下平行间距≥ 150mm	目测+卷尺			合格 □ 不合格 □	
卫生间内走管要求	地面/过门石下/墙根禁止穿管；水电点均由顶棚干管沿墙下返；新房可将水位从地面走管到顶部，然后由 顶部分路	目测			合格 □ 不合格 □	
排水管防噪音	隔音棉包裹密实/牢固	目测			合格 □ 不合格 □	
吊顶内灯线	金属波纹软管保护灯头线	目测			合格 □ 不合格 □	
电路穿管	穿入管内导线不可超过3根，2.5mm²线穿16穿线管， 4mm²线穿20穿线管（小于等于40%）	目测			合格 □ 不合格 □	
接线方式	裸露线头采用压线帽或绝缘胶带包好	目测			合格 □ 不合格 □	
电路摇测	摇表遥测导线间与导线对地间的电阻必须大于0.5MΩ	摇表			合格 □ 不合格 □	
水路打压	水路敷设完毕后，做打压试验，试验压力为0.8mpa，时间不少于1小时，压力下降≤ 0.05mpa； 留有影像资料	目测			合格 □ 不合格 □	

屋主签字： 施工方签字： 检查日期：

备注：以上验收内容为水电施工工艺的验收标准，屋主可以按照表中项目逐一检查。

（1）有些验收项目需要用到专业的验收工具，找装修公司施工的同学不用担心，装修公司都有这些工具，装修公司也有专人做验收服务，不需要屋主自己验收，但是我们可以作为查缺补漏来复查核实。

（2）对于没有找装修公司施工的同学，可以根据上述内容和工长配合逐一检查。