







瓦工验收单

验收阶段	验收项目	验收标准	验收工具	图例	是否合格	整改是否合格
新建墙体	植入拉结筋	拉结筋的设置采用化学植筋法，墙体高度每增加3皮砖，增设拉结筋，钢筋直径不小于Φ6，120mm以内的隔墙增加一根， 每超过120mm再增加一根。	目测		合格 □ 不合格 □	合格 □ 不合格 □
	满挂钢丝网	轻体墙抹灰前必须满挂钢丝网，搭接宽度 不小于50mm，转角处禁止断开	卷尺、目测		合格 □ 不合格 □	合格 □ 不合格 □
	过梁	宽度超过300mm的洞口上部，要设置过梁，过梁两边各搭墙距离不小于150mm，过梁的宽度与轻体墙同宽	目测		合格 □ 不合格 □	合格 □ 不合格 □
	垂直度、平整度	低于3m的墙体抹灰完成后垂直度小于4m，表面平整度小于4m	靠尺、塞尺		合格 □ 不合格 □	合格 □ 不合格 □
墙地砖、地面找平	水电标示线	厨卫插座位置处、水点处均设置水电标示 线	目测		合格 □ 不合格 □	合格 □ 不合格 □
	混水阀出水口高度	出水口中心距离距地1000-1100mm	5m钢卷尺		合格 □ 不合格 □	合格 □ 不合格 □
	内丝弯头	内丝弯头出墙面高度一致	直尺		合格 □ 不合格 □	合格 □ 不合格 □
	混水阀出水口间高度 差	两个出水口中心高度差≤2mm	5m钢卷尺		合格 □ 不合格 □	合格 □ 不合格 □
	马桶上水口位置	下水孔中心左侧300mm，距地200mm	5m钢卷 尺		合格 □ 不合格 □	合格 □ 不合格 □
	厨、卫阳角方正度	方正度≤3mm	角尺		合格 □ 不合格 □	合格 □ 不合格 □
	瓷砖墙面平整度	2m靠尺误差≤2mm	2m靠尺、楔形尺		合格 □ 不合格 □	合格 □ 不合格 □
	瓷砖墙面垂直度	2m靠尺误差≤2mm	水平仪		合格 □ 不合格 □	合格 □ 不合格 □
	墙地砖砖缝	砖缝高低差≤0.5mm	直尺、塞尺		合格 □ 不合格 □	合格 □ 不合格 □
	墙地砖砖缝缝宽均匀 度误差	缝宽均匀度误差≤1mm	直板尺		合格 □ 不合格 □	合格 □ 不合格 □
	墙地砖空鼓	边长＞300mm单砖空鼓不大于15%，边长＜300mm单砖空鼓不大于10%，整体不大于5%	响鼓锤		合格 □ 不合格 □	合格 □ 不合格 □
	地漏回字形	标准回字形	目测		合格 □ 不合格 □	合格 □ 不合格 □
	卫生间地面找坡	0.5%—1%坡度，排水顺畅	-		合格 □ 不合格 □	合格 □ 不合格 □
	止逆阀	安装稳固，无松动，在吊顶前安装完毕	目测		合格 □ 不合格 □	合格 □ 不合格 □
	水泥砂浆找平地面平 整度	2m靠尺≤3mm	2m靠尺、楔形尺		合格 □ 不合格 □	合格 □ 不合格 □

屋主：　　施工方：　　检查日期：

备注：以上验收内容为瓦工施工工艺的验收标准，屋主可以按照表中项目逐一检查。
（1）有些验收项目需要用到专业的验收工具，找装修公司施工的同学不用担心，装修公司都有这些工具，装修公司也有专人做验收服务，不需要屋主自己验收，但是我们可以作为查缺补漏来复查核实。
（2）对于没有找装修公司施工的同学，可以根据上述内容和工长配合逐一检查。

里里家装日记