
木工验收单

验收阶段	验收项目	验收标准	验收工具	图例	是否合格	整改是否合格
木工	轻质隔断-龙骨架	现场外观检查，并核对主辅材品牌；门窗或特殊节点处安装附加龙骨等加强措施；隔音、隔热材料填充密实。	目测、手摸		合格 □ 不合格 □	合格 □不 合格 □
	轻钢吊顶-龙骨架	现场外观检查，并核对主辅材品牌；吊杆安装完成后做承重检测；灯具安装重量大于3kg时需加设龙骨固定装置；主龙骨安装间距不得＞1000mm，副龙骨安装不得大于400mm；龙骨铺设完成进行整体性检测，无晃动	5m钢卷尺、目测、手摸		合格 □ 不合格 □	合格 □不 合格 □
	轻质隔断-饰面板	现场外观检查，并核对主辅材品牌；板缝拼接，石膏板与板之间留有5-8mmV字缝隙；表面平整度偏差≤2mm；阴阳角方正偏差≤2mm	2m靠尺、楔形尺		合格 □ 不合格 □	合格 □不 合格 □
	轻钢吊顶-饰面板	现场外观检查，并核对主辅材品牌；板缝拼接，石膏板与板之间留有5-8mmV字缝隙；表面平整度偏差≤2mm；使用双层板施工，并且错缝固定；石膏板拐角位置要求用整板	2m靠尺、水平仪		合格 □ 不合格 □	合格 □不 合格 □
	石膏线	现场外观检查，并核对主辅材品牌；转角接缝应45度角拼接，接缝严密吻合；装饰线安装的基层必须平整、坚实，不得在有灰尘或颗粒的基层上安装装饰线，不得有松动基层，装饰线不得随基层起伏；石膏拼花完整、一致	水平仪		合格 □ 不合格 □	合格 □不 合格 □
	打底处理	打底板材安装固定牢固；表面平整，边角垂直	2m靠尺		合格 □ 不合格 □	合格 □不 合格 □

屋主：　　施工方：　　检查日期：

备注：以上验收内容为木工施工工艺的验收标准，屋主可以按照表中项目逐一检查。
（1）有些验收项目需要用到专业的验收工具，找装修公司施工的同学不用担心，装修公司都有这些工具，装修公司也有专人做验收服务，不需要屋主自己验收，但是我们可以作为查缺补漏来复查核实。
（2）对于没有找装修公司施工的同学，可以根据上述内容和工长配合逐一检查。